점검 우선순위 리포트

관찰 내용과 제안 근거를 연결해 다음 확인 항목을 정리합니다.

설비 ID	촬영일	사진번호
—	—	—
구간 ID	**영상 가시성**	**문서 종류**
—	—	**리포트 샘플**



검토 위치 A 배관 표면 / B 지지부 주변 / C 플랜지 체결부

영상 관찰에 따른 우선 확인 제안

제안 순서 · 관찰 위치	관찰 내용과 제안 근거	다음 확인 항목
01 **A · 배관 표면**	관찰 넓게 드러난 녹·도장 박리 근거 가시적인 변화 범위가 두드러져 경계와 주변 표면을 먼저 확인하도록 제안합니다.	다른 시점에서 경계부를 확인하고 정밀점검 항목을 협의합니다.
02 **B · 지지부 주변**	관찰 접촉부 인접 표면의 녹 근거 지지부에 가려진 부분은 영상에서 확인할 수 없어 추가 관찰 범위를 정할 필요가 있습니다.	접근 조건과 추가 시점의 촬영 가능 여부를 공동 검토합니다.
03 **C · 플랜지 체결부**	관찰 체결부 주변의 국부 녹 근거 사진상 변화가 체결부 주변에 한정돼 보여 점검 이력과 대조할 항목으로 정리합니다.	점검 이력과 대조해 체결부의 추가 확인 범위를 정합니다.

실제 계획에 반영할 때

제안 순서는 예시 사진의 표면 변화·가시성을 기준으로 정리했습니다.
설비 중요도·점검 이력·접근 조건을 공동 검토해 실제 순서를 조정합니다.

기존 점검 주기·범위는 유지합니다. 두께·내부 부식·잔존수명 결과는 포함하지 않습니다.

MLC | 담당 우성훈

010-7226-6125 · zscfvgbb@naver.com